

# 安徽省预警指挥能力提升项目（淮南市）

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项情况

项目立项背景：为提升全省自然灾害应急能力，根据应急管理部关于印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等 3 个项目实施方案》的通知、应急管理部科技与信息化领导小组办公室关于印发《2024 年地方应急管理科技信息化任务书》的通知、《安徽省预警指挥能力提升项目可行性研究报告》并结合安徽省实际情况等，安徽省应急管理厅编制安徽省预警指挥能力提升项目初步设计与各地市建设内容分册。

涉及我市主要建设内容：

省厅招标部分

1. 灾害风险视频监控系统涉及我市 34 个点位。

2. 网络安全态势感知能力提升项目包含防火墙、网关等网络安全设备。

3. 应急指挥通信设备 A 包涉及我市各县区七个点位安装窄带固定站。

4. 应急指挥通信设备 B 包涉及我市沿淮七个点位安装窄带固定站。

## 市局招标部分

1. 灾害风险视频监控系统建设：市级视频监控资源汇聚系统方面，对全省 16 个市级视频管理系统升级，具备设备接入、视频级联、报警数据推送、资源目录管理等视频联网共享功能，通过视频级联节点推送至省级视频监控资源汇聚系统，实现对市级视频监控资源的调阅与管理。

2. 应急指挥视频调度能力提升建设：包括应急指挥视频调度系统和视频会议系统建设。应急指挥视频调度系统建设为市县级应急管理部门配备指挥信息网视频指挥调度终端及配套设备、值班室协同调度终端及配套设备、便携式视频会商终端。视频会议系统建设为重点乡镇各配备 1 套乡镇视频会议终端及配套设备、为市应急管理部门在电子政务外网新配备 MCU 设备或扩展已有 MCU 容量，配套增加接入网关和视频网关。

3. 应急指挥中心音视频改造。为市县应急指挥中心升级显示设备、会议扩声设备、会议摄像机、视频切换系统、不间断电源（UPS）系统等信息化基础设施设备。

资金总量：**829.79** 万元

资金类型：增发国债

实施周期：**2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日**

项目实施主管部门：市应急管理局

## 2.项目执行情况

项目实施过程：已按应急部、省应急厅时间节点要求完成项目建设。

项目进展及任务完成情况：

项目实施过程：涉及淮南市项目已全部建设完成并通过省、市两级初步验收。

预算执行情况：年初预算资金 **829.79** 万元，实际全年预算数 **829.79** 万元，全年执行数 689.81075 万元，预算执行率 83.13%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出 689.81075 万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

**2024** 年底前，配合省厅建成跨地域、跨层级的自然灾害防治预警体系，实现自然灾害防治数据汇聚共享，增强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；进一步建强各级应急指挥部体系，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知指能力以及科技支撑保障能力。

### **2.总体目标完成情况**

已按省应急厅方案要求完成项目建设，完成对淮南市局与六个县（区）应急局应急指挥中心场所音视频改造，满足、县两级

应急部门在灾害事故突发情况下的视频调度、会议会商、应急预案研讨、应急演练、应急救援、协调指挥等图像的需求。建设 7 个沿淮地区窄带自组网固定基站，7 个城镇人口密集区窄带数字集群固定基站，可在“断网、断电、断路”情况下提供基本应急通讯。为全市 39 个重点乡镇配备指挥调度终端，提高指挥调度能力。升级市级视频监控汇聚平台能力，接入全市五万余路视频监控信号，节假日等关键时期对人口密集地区、关键道路、水库闸口等点位实时监控。配备防火墙、网关等网络安全设备，提高了网络安全防护能力。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

淮南市应急管理局按安徽省应急管理厅、淮南市发改委、淮南市财政局顺利完成项目建设及国债资金使用、支付。

### **（二）评价结果**

经评价，安徽省预警指挥能力提升项目（淮南市）项目综合得分为 100 分。

## **三、指标分析**

安徽省预警指挥能力提升项目（淮南市）项目支出绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，5 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）产出指标（满分分，实得分）**

#### **1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）**

##### **（1）省厅方案淮南市设备数量完成配置（满分 20 分，实**

得 20 分)

本项目为符合省厅方案要求。

2.质量指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 设备质量合格率 (满分 5 分, 实得 5 分)

(2) 项目验收合格率 (满分 5 分, 实得 5 分)

3.时效指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 项目开工时间 (满分 5 分, 实得 5 分)

2024 年 7 月 31 日前

(2) 项目完成时间 (满分 5 分, 实得 5 分)

2024 年 12 月 31 日前

4.成本指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 项目总投资 $\leq$ 1185.4 万 (满分 10 分, 实得 10 分)  
886.7125 万元.

(二) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1.经济效益指标 (满分 15 分, 实得 15 分)

(1) 自然灾害监测预警能力 (满分 15 分, 实得 15 分)  
显著提升。

2.自然灾害应急通信保障能力 (满分 15 分, 实得 15 分)

(1) 提升基层自然灾害防治能力体系建设。(满分 15 分, 实得 15 分)  
显著提升。

**（三）满意指标（满分 10 分，实得 10 分）**

**1.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

**（1）群众满意度。（满分 10 分，实得 10 分）**

**≥90%**

**（四）全年执行数（满分 10 分，实得 10 分）**

本项目已初步验收完成，按省厅要求支付总金额 70%已全部支付完成。

**四、存在问题**

因项目整体由省应急厅统一立项，最终由省应急厅、省数据据统一最终验收，项目整体未最终验收，剩余资金无法支付。

**五、意见和建议**

加强已下发设备使用，发挥装备实效。